

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和08年09月15日

計画の名称	由利本荘市における安全・安心な住環境の実現（防災・安全）														
計画の期間	令和02年度 ～ 令和06年度（5年間）												重点配分対象の該当		
交付対象	由利本荘市														
計画の目標	下水道施設の改築更新を行い、安全・安心な住環境の実現に努める。														
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		2,550	A	2,550	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R4末	R6末
1	処理場における長寿命化達成率を25%（R2）から75%（R6）に増加させる			
	処理場における長寿命化達成率	25%	50%	75%
	長寿命化（ストックマネジメント）計画による改築した処理施設数／長寿命化（ストックマネジメント）計画による改築すべき処理施設数			

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	由利本荘市	直接	由利本荘市	終末処理場	改築	水林浄化センター、井戸尻中継ポンプ場、美倉中継ポンプ場	長寿命化改築更新	本荘処理区	■	■	■	■	■	1,400		策定済
	A07-002	下水道	一般	由利本荘市	直接	由利本荘市	終末処理場	改築	水林浄化センター、井戸尻中継ポンプ場、美倉中継ポンプ場	長寿命化改築更新（施工管理業務）	本荘処理区	■	■	■	■	■	30		策定済
	A07-003	下水道	一般	由利本荘市	直接	由利本荘市	終末処理場	改築	前郷浄化センター	長寿命化改築更新	前郷処理区	■	■	■	■	■	250		策定済
	A07-004	下水道	一般	由利本荘市	直接	由利本荘市	終末処理場	改築	前郷浄化センター	長寿命化改築更新（施工管理業務）	前郷処理区	■	■	■	■	■	20		策定済
	A07-005	下水道	一般	由利本荘市	直接	由利本荘市	終末処理場	改築	岩谷浄化センター	長寿命化改築更新	岩谷処理区	■					10		策定済
	A07-006	下水道	一般	由利本荘市	直接	由利本荘市	終末処理場	改築	岩谷浄化センター	長寿命化改築更新（施工管理業務）	岩谷処理区	■					10		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-007	下水道	一般	由利本荘市	直接	由利本荘市	終末処理場	改築	矢島浄化センター	長寿命化改築更新	矢島処理区		■	■	■	■	10		策定済
	A07-008	下水道	一般	由利本荘市	直接	由利本荘市	終末処理場	改築	矢島浄化センター	長寿命化改築更新（施工管理業務）	矢島処理区		■	■	■	■	10		策定済
	A07-009	下水道	一般	由利本荘市	直接	由利本荘市	管渠（汚水）	改築	マンホールポンプ	長寿命化改築更新	由利本荘市		■	■	■	■	60		－
	A07-010	下水道	一般	由利本荘市	直接	由利本荘市	管渠（汚水）	改築	マンホールポンプ	長寿命化改築更新（施工管理業務）	由利本荘市		■	■	■	■	10		－
	A07-011	下水道	一般	由利本荘市	直接	由利本荘市	－	－	ストックマネジメント	ストックマネジメント方針策定・計画策定・設計	由利本荘市	■	■	■	■	■	200		策定済
	A07-012	下水道	一般	由利本荘市	直接	由利本荘市	管渠（汚水）	－	ストックマネジメント	管路調査	由利本荘市	■	■	■	■	■	220		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-013	下水道	一般	由利本荘市	直接	由利本荘市	—	—	下水道施設耐水化	耐水化計画・設計	由利本荘市		■	■	■	■	20		策定済
	A07-014	下水道	一般	由利本荘市	直接	由利本荘市	管渠（ 污水）	新設	本荘処理区管渠整備（井戸 尻圧送管）	圧送管 φ350 L=1.2km	本荘処理区			■	■	■	300		—
											合計						2,550		

事 後 評 価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
由利本荘市下水道事業担当課において、事業実施状況・指標の達成状況の確認及び評価を実施	事業期間終了後
	公表の方法 由利本荘市ホームページで公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	水林浄化センターにおいて、施設の長寿化対策として、水処理施設を更新し、処理能力の回復と施設運営の安全性を実現した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	

○特記事項（今後の方針等）

今後は、ストックマネジメント計画に基づき、計画的な施設更新を実施し、安全・安心の施設運営を推進する。

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	処理場における長寿命化を25%から75%に増加させる		
	最 終 目標値	75%	水林浄化センターにおいて、水処理施設が物価高騰により一部施工できなかったため。
	最 終 実績値	50%	