

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成30年4月1日

計画の名称	由利本荘市における住みよい住環境及び公共用水域の水質保全の推進														
計画の期間	平成27年度～平成29年度（3年間）					交付対象		秋田県由利本荘市							
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な生活環境を確保し、自然環境の保全を図る。														
計画の成果目標（定量的指標）		①下水道処理人口普及率を42.6%（H27）から43.4%（H29）に増加させる。													
定量的指標の定義及び算定式		①下水道処理人口普及率 下水道利用できる人口（人）／総人口（人）						定量的指標の現況値及び目標値			備考				
								当初現況値 (H27当初)	中間目標値	最終目標値 (H29末)					
								42.6%		43.4%					
全体事業費	合計 (A+B+C)	1,335百万円	A	1,335百万円	B	0百万円	C	0百万円	効果促進事業費の割合		0.0%				
事後評価															
○事後評価の実施体制、実施時期															
事後評価の実施体制						事後評価の実施時期									
由利本荘市下水道事業担当課により事業実施状況・指標の達成状況の確認および評価を実施。						計画期間終了後（平成30年3月）									
						公表の方法									
						由利本荘市のホームページにて掲載する。									
1. 交付対象事業の進捗状況															
交付対象事業															
A1 基幹事業															
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H27	H28	H29	H30	H31		
1-A1-1	下水道	過疎	由利本荘市	直接	由利本荘市	本荘処理区管渠整備（未普及解消）	污水管φ150～450 L=10km	由利本荘市						1,300.00	
1-A1-2	下水道	過疎	由利本荘市	直接	由利本荘市	施設計画の見直し	効率的事業計画策定	由利本荘市						35.00	
合計													1,335.00		
B 関連社会資本整備事業															
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H27	H28	H29	H30	H31		
合計													0.00		

番号	一体的に実施することにより期待される効果													備考	
C 効果促進事業															
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H27	H28	H29	H30	H31		
合計															
番号	一体的に実施することにより期待される効果													備考	

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況						
Ⅰ 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・ 由利本荘市の住みよい住環境及び水質保全の実現に寄与するため、計画的かつ効率的に下水道を整備することで、下水道処理人口普及率の目標を達成した。				
Ⅱ 定量的指標の達成状況	指標①（下水道 処理人口普及 率）	最終目標値	44. 2%	目標値と実績値 に差が出た要因	下水道処理人口普及率は、目標値を上回って達成できた。	
		最終実績値	44. 3%			
			最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因	
			最終実績値			
Ⅲ 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 （必要に応じて記述）						
3. 特記事項（今後の方針等）						
<div>・ 本計画においては、定量的指標はほぼ達成することが出来た。</div> <div>・ 今後は、人口減少社会の到来等社会経済情勢の変化を踏まえた適切な污水处理計画に基づき、引き続き計画的かつ効率的に污水整備を行い、生活環境の改善、公共用水域の水質保全等、由利本荘市の住みよい水質保全の実現に寄与していく。</div>						