

(別 添)

由 本 教 総 第 1 9 4 号
令 和 元 年 1 1 月 2 5 日

文部科学大臣 殿

由利本荘市長 長谷部 誠 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校	—	—
特別支援学校	—	—
幼稚園	—	—

【所見】

子吉小学校、西目中学校について、計画どおり耐震補強工事を実施した。これをもって耐震化率が目標の100%となり、本市の全ての学校の耐震補強が完了した。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

新山小学校、矢島小学校、鳥海小学校、本荘南中学校、本荘東中学校、岩城中学校、鳥海中学校の体育館・武道場について、計画どおり非構造部材の耐震対策(吊り天井等の落下防止対策)を実施した。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

旧上川大内小学校と旧下川大内小学校が統合し開校した大内小学校について、計画どおり旧大内中学校校舎の大規模改修を実施した(平成28年4月1日開校)。改修前が中学校校舎ということもあり、トイレや水飲み場などを中心に小学校仕様へ改修を行い、また外壁や廊下、機械設備など経年劣化により損傷していた箇所についても大規模な改修を行った。今後は大規模改修では対応出来なかった細かな点について、地域や学校の要望を聞きながら対処していく必要がある。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

2 事後評価の時期及び方法について

事業完了後、教育委員会内において自己評価を実施した。さらに、平成29年2月に外部有識者2名から意見聴取を行い、点検・評価報告書を市議会に提出するとともに市ホームページで公表した。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計上していた事業は全て計画どおり実施できた。

今後は、経年劣化により老朽度の高い学校施設について、順次改築や大規模改造等を実施していくこととする。また本市の課題である共同調理場の整備や、学校環境適正化計画に基づく学校統合を進めていく。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 **計画名称** 由利本荘市公立学校等施設整備計画

都道府県名	秋田県
市町村名	由利本荘市

2 **計画作成主体** 由利本荘市

3 **計画期間** 平成27～28年度

4 **個別事業一覧**

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
子吉小学校	①	0501	地震補強	校	S	○	平成27年9月25日				
西目中学校	①	0501	地震補強	校	S	○	平成27年8月31日				
新山小学校	②	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成27年9月30日				
矢島小学校	②	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成27年9月30日				
鳥海小学校	②	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成27年9月30日				
本荘南中学校	②	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成27年9月30日				
本荘東中学校	②	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成27年9月30日				
岩城中学校	②	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成28年2月12日				
鳥海中学校	②	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成27年9月30日				
大内小学校(仮称)	③	2501	統合(改修)	校	R	○	平成28年3月22日				
大内小学校(仮称)	③	2501	統合(改修)	屋	S	○	平成28年3月22日				