

由 本 情 第 1 8 号
令和 7 年 1 0 月 2 7 日

N T T 東日本株式会社
宮城事業部
宮城事業部長 須藤 博史 殿

由利本荘市長 湊 貴信

事後評価報告書（再評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和 4 年 3 月 4 日
(2) サービス開始日 : 令和 4 年 2 月 1 日

2. 目標達成状況

指標	目標（累積数） （目標年度）	実績値（累積数）		
		令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度(9 月)
家庭用 Wi-Fi の設置数	1,048 箇所 (令和 5 年度)	2,083 箇所	2,277 箇所	2,364 箇所

(参考)

提供可能回線数	利用回線数（累積数）		
	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度(9 月)
4,739 回線	2,147 回線	2,324 回線	2,413 回線

3. 中間評価を踏まえて実施した取組

令和6年6月20日 市ホームページ上にて利用促進の広報を掲載

4. 評価

● 家庭用 Wi-Fi

サービス開始時に報道機関に向けて光サービス開始の情報提供を実施した。

令和7年9月の実績値は目標値に対して225%の達成率であった。

また、提供可能回線数に対する利用回線数については、順調に推移している。

<家庭用 Wi-Fi の実績値について>

該当世帯へアンケート調査を実施し、以下の数式により算定している。

家庭用 Wi-Fi 実績値＝

$$(\text{アンケート結果の Wi-Fi 利用世帯数}) / (\text{アンケート結果の光回線利用世帯数}) * (\text{利用回線数})$$

アンケート結果は以下の通り。

・ アンケート配布世帯数：4, 399世帯

・ アンケート回収世帯数：1, 115世帯

・ 光回線利用世帯数 ：695世帯

・ Wi-Fi 利用世帯数 ：681世帯

$$〔\text{家庭用 Wi-Fi 実績値}〕 = 681 / 695 * 2,413 (\text{利用回線数}) = 2,364$$

以上