

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年03月09日

計画の名称	由利本荘市における安全・安心な住環境の実現（防災・安全）												
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	由利本荘市												
計画の目標	下水道施設の長寿命化を行い、安全・安心な示威環境の実現に努める。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	2,068	A	2,068	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画的成果目標（定量的指標）  定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H27当初	H29末	H31末
1	①処理場における長寿命化計画達成率を2.8%（H27）から66.0%（H31）に増加させる。 処理場における長寿命化計画達成率 長寿命化計画による改築を実施した処理施設数（施設）／長寿命化計画により改築すべき処理施設数（施設）	3%	32%	66%

備考等	個別施設計画を含む	—	国土強靱化を含む	—	定住自立圏を含む	—	連携中枢都市圏を含む	—	流域水循環計画を含む	—	地域再生計画を含む	—
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	由利本荘市	直接	由利本荘市	終末処理場	改築	水林浄化センター、井戸 尻中継ポンプ場	長寿命化改築更新	由利本荘市	■	■	■	■	■	798		—
		地域種別：過疎																	
	A07-002	下水道	一般	由利本荘市	直接	由利本荘市	管渠（雨水）	新設	尾花沢第一排水区（浸水対策）	□800～□1400 L=1,180m	由利本荘市	■	■	■			683		—
		地域種別：過疎																	
	A07-003	下水道	一般	由利本荘市	直接	由利本荘市	終末処理場	改築	道川浄化センター	長寿命化改築更新	由利本荘市	■					94		—
		地域種別：過疎																	
	A07-004	下水道	一般	由利本荘市	直接	由利本荘市	終末処理場	改築	前郷浄化センター	長寿命化改築更新	由利本荘市		■	■	■	■	257		—
		地域種別：過疎																	
	A07-005	下水道	一般	由利本荘市	直接	由利本荘市	終末処理場	改築	岩谷浄化センター	長寿命化改築更新	由利本荘市	■	■	■	■	■	108		—
		地域種別：過疎																	
	A07-006	下水道	一般	由利本荘市	直接	由利本荘市	終末処理場	改築	水林浄化センター・井戸 尻中継ポンプ場	長寿命化改築更新（施工管理業務）	由利本荘市				■	■	9		—
		地域種別：過疎																	
	地域種別：過疎																		

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-007	下水道	一般	由利本荘市	直接	由利本荘市	終末処理場	改築	前郷浄化センター	長寿命化改築更新（施工監理業務）	由利本荘市		■	■	■	■	10	—	
		地域種別：過疎																	
	A07-008	下水道	一般	由利本荘市	直接	由利本荘市	終末処理場	改築	岩谷浄化センター	長寿命化改築更新（施工監理業務）	由利本荘市					■	5	—	
		地域種別：過疎																	
	A07-009	下水道	一般	由利本荘市	直接	由利本荘市	—	—	ストックマネジメント策定	ストックマネジメント方針・計画策定	由利本荘市				■	■	74	—	
		地域種別：過疎																	
	A07-010	下水道	一般	由利本荘市	直接	由利本荘市	管渠（汚水）	—	ストックマネジメント策定	管路調査	由利本荘市				■		30	—	
		地域種別：過疎																	
											小計						2,068		
											合計						2,068		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

<p>事後評価の実施体制</p> <p>由利本荘市にて、事業実施状況・指標の達成状況の確認及び評価を実施</p>	<p>事後評価の実施時期</p> <p>計画期間終了後（令和2年度）</p> <p>公表の方法</p> <p>由利本荘市のホームページにて公表する</p>
--	---

○事業効果の発現状況

<p>定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況</p>	<p>由利本荘市の安全・安心な住環境を実現するため、処理場の長寿命化計画達成率（H27当初2.8%→H31末66.6%、63.8%増）の目標を達成した。</p>
<p>定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）</p>	<p>由利本荘市の浸水対策について、尾花沢第一地区の整備が完了した。</p>

○特記事項（今後の方針等）

<p>引き続き、ストックマネジメント計画に基づき、下水道施設の長寿命化を進める。</p>
--

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	処理場における長寿命化計画達成率	
	最終 目標値	66%
	最終 実績値	66%