

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表（河川工事（州ざらい工事））

- 1 契約番号 _____
- 2 工事名(案件名) _____
- 3 工期(履行期限) _____
- 4 業者番号 _____
- 5 施工業者 _____

〔記入方法〕 該当する項目の口を☑にする。その他理由がある場合は、評価項目下部のボックスに入力する。（対象外のチェックをはずし、評価に☑を入れること）

(主任検査員)

審査項目	工種	a	b	c	d	e
		適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない		
3. 出来形及び 出来映え I. 出来形 (土木工用)	河川工事 (州ざらい 工事)	対象外 評価 ※が付く項目は評定必須 <input type="checkbox"/> 出来形管理が容易に把握できるよう、出来形管理図及び出来形管理表が適切にまとめられている。 <input type="checkbox"/> 社内の管理基準に基づき管理している。 <input type="checkbox"/> 不可視部分の出来形が写真で確認できる。 <input type="checkbox"/> 写真管理基準の管理項目を満足している。 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> 出来形関係の評価項目に係る施工が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。	<input type="checkbox"/> 契約事項第17条に基づき、監督職員が改造請求を行った。
		● 判定基準 該当項目が4項目以上・・・・・・ a 該当項目が2項目以上・・・・・・ b a、bに該当しない・・・・・・ c				
II. 品質 (土木工用)	河川工事 (州ざらい 工事)	対象外 評価 ※が付く項目は評定必須 <input type="checkbox"/> 着手前の測量等の記録・保存が適正である <input type="checkbox"/> 掘削工について仕様書に定められた施工上の注意事項が守られている <input type="checkbox"/> 濁り防止等環境保全に配慮して施工している <input type="checkbox"/> 既設構造物に影響の無いように施工している。 <input type="checkbox"/> 規定された掘削深度が確保されており、掘削面下を乱さないように施工している。 <input type="checkbox"/> 法面に有害な損傷部が無い。 <input type="checkbox"/> 土砂の運搬が適切であり、運搬管理も良好である。 <input type="checkbox"/> 土砂量の検収・計測が的確に行われている。 <input type="checkbox"/> 伐木前の樹林密度等の記録・保存が適正である <input type="checkbox"/> 伐木、除根等の適正な運搬、積卸、処分を行っている。 <input type="checkbox"/> 廃棄物、投棄物等の処理を適切に行っている。 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> 品質に係る評価対象項目の施工が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。	<input type="checkbox"/> 契約事項第17条に基づき、監督職員が改造請求を行った。
		● 判定基準 評価値が80%以上・・・・・・ a 評価値が60%以上80%未満・・・・ b 評価値が60%未満・・・・・・ c				
		①当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は対象外を☑にする。 ②評価対象項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値(%) = 該当評価数 / () 評価対象項目数 ④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合にはC評価とする。				

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表（河川工事（州ざらい工事））

- 1 契約番号 _____
- 2 工事名（案件名） _____
- 3 工期（履行期限） _____
- 4 業者番号 _____
- 5 施工業者 _____

〔記入方法〕 該当する項目の□を☑にする。その他理由がある場合は、評価項目下部のボックスに入力する。（対象外のチェックをはずし、評価に☑を入れること）

（検査員）

審査項目	工種	a			b			c			d			e		
		優れている			やや優れている			他の評価に該当しない			やや劣っている			劣っている		
3. 出来形及び出来映え	河川工事 (州ざらい工事)	対象外	評価	※が付く項目は評定必須 出来形管理が容易に把握できるよう、出来形管理図及び出来形管理表が適切にまとめられている。 社内での管理基準に基づき管理していることが確認できる。 不可視部分の出来形が写真で確認できる。 写真管理基準の管理項目を満足している。 出来形管理基準が定められていない工種について、監督職員と協議の上で管理していることが確認できる。											☐ 出来形関係の評価項目に係る施工が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行い改善された。	☐ 契約事項第17条に基づき、改造請求が行われた。
I. 出来形 (土木工用)		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		☑	☐	<p>● 判定基準</p> <p>該当項目が4項目以上・・・ a</p> <p>該当項目が2項目以上・・・ b</p> <p>a、bに該当しない・・・ c</p>												
II. 品質	河川工事 (州ざらい工事)	対象外	評価	※が付く項目は評定必須 着手前の測量等の記録・保存が適正であることが確認できる。 掘削工について仕様書に定められた施工上の注意事項が守られていることが確認できる。 溜り防止等環境保全に配慮して施工していることが確認できる。 既設構造物に影響の無いように施工していることが確認できる。 規定された掘削深度が確保されており、掘削面下を乱さないように施工していることが確認できる。 法面に有害な損傷部が無いことが確認できる。 土砂の運搬が適切であり、運搬管理も良好であることが確認できる。 土砂量の検収・計測が的確に行われていることが確認できる。 伐木前の樹林密度等の記録・保存が適正であることが確認できる。 伐木、除根等の適正な運搬、積卸、処分を行っていることが確認できる。 廃棄物、投棄物等の処理を適切に行っていることが確認できる。											☐ 品質に係る評価対象項目の施工が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行い、改善された。	☐ 契約事項第17条に基づき、改造請求が行われた。
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		☑	☐	<p>● 判定基準</p> <p>評価値が80%以上・・・ a</p> <p>評価値が60%以上80%未満・・・ b</p> <p>評価値が60%未満・・・ c</p> <p>①当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は対象外を☑にする。 ②評価対象項目数を母数として計算した比率（%）計算の値で評価する。 ③評価値（ % ）＝ 該当評価数 / () 評価対象項目数 ④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はC評価とする。</p>												
III. 出来ばえ	河川工事 (州ざらい工事)	対象外	評価	※が付く項目は評定必須 浮き石等が無く表面の仕上げが良い。 端部のすりつけが良く通りが良い。 滞水がない。 全体的な美観が良い。 施工管理記録等から不可視部分の出来映えの良さがうかがえる。												
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		☐	☐	<p>● 判定基準</p> <p>該当項目が4項目以上・・・ a</p> <p>該当項目が3項目・・・ b</p> <p>該当項目が2項目・・・ c</p> <p>該当項目が1項目・・・ d</p>												