

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表（解体（土木工事））

- 1 契約番号 _____
- 2 工事名(案件名) _____
- 3 工期(履行期限) _____
- 4 業者番号 _____
- 5 施工業者 _____

〔記入方法〕 該当する項目の□を☑にする。その他理由がある場合は、評価項目下部のボックスに入力する。（対象外のチェックをはずし、評価に☑を入れること）

(主任検査員)

考 査 項 目	工 種	a	b	c	d	e
		適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない		
3. 出来形及び 出来映え I. 出来形 (土木工事用)	解体工事 (土木)	対象外 評価 ※が付く項目は評定必須 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 撤去対象物の範囲、及び建設廃棄物の処分が適切である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 整地の範囲及び埋め戻しが、設計図書を満足し、適切な施工である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 不可視部分の解体物の撤去状況が写真で確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 分別解体等の方法が、設計図書を満足し、適切な施工である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 写真管理基準が定められていない工種について、監督員と協議の上管理している。 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 			<input type="checkbox"/> 出来形関係の評価項目に係る施工が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。	<input type="checkbox"/> 契約事項第17条に基づき、監督職員が改造請求を行った。
		● 判定基準 該当項目が4項目以上・・・・・・ a 該当項目が2項目以上・・・・・・ b a、bに該当しない・・・・・・ c				
考 査 項 目	工 種	a	b	c	d	e
		適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない		
II. 品質 (土木工事用)	解体工事 (土木)	対象外 評価 ※が付く項目は評定必須 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 分別解体、建設廃棄物の処理・再資源化などに関して、工事着手前の調査・検討が十分に実施されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 付着物の除去を積極的に行っている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 現地状況や撤去対象物の劣化状況を把握し、適切な対策を実施している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 有害物質（PCB、アスベスト、ダイオキシン、フロンなど）の飛散・流失等を防止し、適正な処理がなされている。 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 			<input type="checkbox"/> 品質に係る評価対象項目の施工が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。	<input type="checkbox"/> 契約事項第17条に基づき、監督職員が改造請求を行った。
		● 判定基準 評価値が80%以上・・・・・・ a 評価値が60%以上80%未満・・・・ b 評価値が60%未満・・・・・・ c				

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表（解体（土木工事））

- 1 契約番号 _____
- 2 工事名(案件名) _____
- 3 工期(履行期限) _____
- 4 業者番号 _____
- 5 施工業者 _____

〔記入方法〕 該当する項目の□を☑にする。その他理由がある場合は、評価項目下部のボックスに入力する。（対象外のチェックをはずし、評価に☑を入れること）

(検査員)

審査項目	工種	a			b			c			d			e		
		優れている			やや優れている			他の評価に該当しない			やや劣っている			劣っている		
3. 出来形及び出来映え I. 出来形 (土木工用)	解体工事 (土木)	対象外 評価 ※が付く項目は評定必須 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 撤去対象物の範囲、及び建設廃棄物の処分が適切であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 整地の範囲及び埋め戻しが、設計図書を満足し、適切な施工であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 不可視部分の解体物の撤去状況が写真で確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 分別解体等の方法が、設計図書を満足し、適切な施工であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 写真管理基準が定められていない工種について、監督員と協議の上管理していることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _____ ● 判定基準 該当項目が4項目以上・・・・・・ a 該当項目が2項目以上・・・・・・ b a、bに該当しない・・・・・・ c									<input type="checkbox"/> 出来形関係の評価項目に係る施工が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行い改善された。			<input type="checkbox"/> 契約事項第17条に基づき、改造請求が行われた。		
II. 品質	解体工事 (土木)	対象外 評価 ※が付く項目は評定必須 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 分別解体、建設廃棄物の処理・再資源化などに関して、工事着手前の調査・検討が十分に実施され、その内容が確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 付着物の除去を積極的に行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 現地状況や撤去対象物の劣化状況を把握し、適切な対策を実施していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 有害物質（PCB、アスベスト、ダイオキシン、フロンなど）の飛散・流失等を防止し、適正な処理がなされていることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _____ ● 判定基準 評価値が80%以上・・・・・・ a 評価値が60%以上80%未満・・・・ b 評価値が60%未満・・・・・・ c									<input type="checkbox"/> 品質に係る評価対象項目の施工が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行い、改善された。			<input type="checkbox"/> 契約事項第17条に基づき、改造請求が行われた。		
III 出来ばえ	解体工事 (土木)	対象外 評価 ※が付く項目は評定必須 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 埋め戻しの状態が良い。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 関連工事(工種)又は既存部分との調整がなされ、調和が良い仕上がりである。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 整地後の敷地が、管理者や近隣住民等への安全に対する配慮がなされている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 施工後の清掃が入念に実施されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 全体的な仕上がりが良い。 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _____ ● 判定基準 該当項目が4項目以上・・・・・・ a 該当項目が3項目・・・・・・ b 該当項目が2項目・・・・・・ c 該当項目が1項目以下・・・・・・ d														