

由本情第3号  
令和6年4月24日

東日本電信電話株式会社  
執行役員 宮城事業部長  
須藤 博史 殿

由利本荘市長 湊 貴信

事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和4年3月4日  
(2) サービス開始日 : 令和4年2月1日

2. 目標達成状況

指標	目標（累積数） （目標年度）	実績値（累積数）		
		令和3年度	令和4年度	令和5年度
家庭用 Wi-Fi の設置数	524 箇所 （令和3年度） 839 世帯 （令和4年度） 1,048 箇所 （令和5年度）	—	—	2,083 箇所

（参考）

提供可能回線数	利用回線数（累積数）		
	令和3年度	令和4年度	令和5年度
4,739 回線	—	1,923 回線	2,147 回線

## 目標達成に向けて実施した取組

令和4年3月1日 報道機関に向けて光サービス開始の情報提供

### 3. 評価

#### ●家庭用 Wi-Fi

サービス開始時に報道機関に向けて光サービス開始の情報提供を実施した。

令和5年10月末の実績値は目標値に対して、198%の達成率。

<家庭用 Wi-Fi の実績値について>

該当世帯へアンケート調査を実施し、以下の数式により算定している。

家庭用 Wi-Fi 実績値＝

(アンケート結果の Wi-Fi 利用世帯数) / (アンケート回収世帯数)

\* (アンケート配布全世帯数)

アンケート結果は以下のとおり。

- ・アンケート配布世帯数： 4,462 世帯
- ・アンケート回収世帯数： 1,205 世帯
- ・光回線利用世帯： 747 世帯
- ・Wi-Fi 利用世帯数： 725 世帯

〔家庭用 Wi-Fi 実績値〕＝ 725 / 747 \* 2,147 (利用回線数) = 2,083

### 4. 課題への対応策

#### ●家庭用 Wi-Fi

目標値を上回っているが、更なる利用者の増加を図るため、普及活動に取り組んでいく。

以上